

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和08年10月05日
計画の名称	山辺町下水道施設の安心安全推進計画（防災・安全）											
計画の期間	令和05年度 ～ 令和08年度（4年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	山辺町											
計画の目標	①下水道管渠・マンホール浸入水対策を実施し、雨天時のマンホール溢水の抑止により、良好な環境を整備する。 ②ゲリラ豪雨の頻発化などによる水災害リスクの増大に対し、内水による浸水想定区域を公表することで人的被害の軽減に資する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	63	A	63	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R6末	R8末
1	不明水浸入区間調査の実施率を0.0%から100%にする。			
	不明水浸入区間調査実施率 不明水浸入区間調査実施延長（L1）/不明水浸入区間調査計画延長（L2）	0%	100%	100%
2	管渠及びマンホール不明水浸入箇所調査実施率を0.0%から100%にする。			
	管渠及びマンホール不明水浸入箇所調査実施率 管渠及びマンホール不明水浸入箇所調査実施区間延長（L1）/管渠及びマンホール不明水浸入箇所調査計画区間延長（L2）	0%	100%	100%
3	下水道施設健全度を、0.0%から100%にする。			
	下水道施設健全度 更生・補修した下水道施設箇所（N1）/緊急・早期に対策を講ずべき下水道施設箇所（N2）	0%	0%	100%
4	雨水出水による内水浸水想定区域を公表する。公表面積0.0%から100%にする。			
	雨水出水（内水）浸水想定区域図を作成し、町ホームページで公表する。公表率 雨水出水浸水想定区域を公表した面積（A1）/雨水出水浸水想定区域の対象面積（A2）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	山辺町	直接	山辺町	管渠（ 污水）	改築	下水管渠流量浸入区間調 査	不明水浸入区間の特定調査、 浸入管渠の更生等	山辺町	■	■	■	■		55		未策定
											小計						55		
水道・下水道事業	A07-002	下水道	一般	山辺町	直接	山辺町	管渠（ 雨水）	－	雨水出水（内水）浸水想 定区域図作成	計画策定、対象面積 4 2 ヘク タール	山辺町			■			8		未策定
											小計						8		
											合計						63		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

担当及び財政部局において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証した。

令和8年10月5日

公表の方法

町のホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・町内のすべての処理区における下水道管路施設への入り込む不明水等（浸入水のほか地下水も含む）の状況について調査した結果、最上川流域下水道（山形処理区）雨天時浸入水対策計画の目標値よりも低く、緊急・早期に対策を講ずべき下水道施設箇所はなかった。
・雨水出水（内水）浸水想定区域図を作成し、町ホームページで公表した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

- ・山形県が策定する最上川流域下水道（山形処理区）雨天時浸入水対策計画の見直しがあるので、その計画目標値に向けた対策や維持管理に努めていく。
- ・内水ハザードマップを作成し、ホームページ等にて住民に公表する。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	不明水浸入区間調査実施率（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	
2	管渠及びマンホール不明水浸入箇所調査実施率（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	
3	下水道施設健全度（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	
4	雨水出水（内水）浸水想定区域図を作成し、町ホームページで公表する。公表率（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	